高南小学校別棟(高南保育園仮園舎)新築工事

工事説明会資料

令和 4年 10月 26日

- 1. 工事概要
- 2. 案内図
- 3. 工事遵守事項
- 4. 工事工程表
- 5. 仮設計画図 (5-1 児童・学校関係者動線図、5-2 総合仮設計画図、5-3 道路面仮囲い詳細図、5-4 搬入出車両計画)
- 6. 近隣家屋調查図
- 7. 計画建物(参考)

請負業者:株式会社 小松原工務店

1. 工 事 概 要

工事名称: 高南小学校別棟(高南保育園仮園舎)新築工事

工事場所: 豊島区高田 二丁目12番7号

建 物 用 途: 1、2階高南保育園仮園舎、3階協議中

敷地面積: 1,270.49㎡

建築面積: 458.83m²

延床面積: 1,272.87㎡

建物構造: 鉄骨造

階数高さ: 地上3階、PH1階・最高高さ16.95m

工 事 期 間: 令和4年11月初旬~令和5年10月31日

発 注 者 : 豊島区長 高野 之夫

豊島区 総務部 施設整備課

担当: 植村 · 菅生

電話: 03-3981-0623

工事監理者: 株式会社 ジャパンアセスメントオフィス

担当: 戸祭 · 水野

電話: 03-3943-1341

請負業者

建築工事 :(株) 小松原工務店

電話:03-3942-1211 (代表)

電気設備 : 広和電気 ㈱

電話:03-3940-2709 (代表)

機械設備 :ローヤル・信和特定建設工事共同企業体

(株)ローヤルエンジニアリング

電話:03-3959-7371 (代表)


信和管工(株)

電話:03-3971-6229 (代表)

昇降機設備:三精テクノロジーズ ㈱東京支店

電話:03-3356-5651(代表)

2. 案 内 図



T351000K06

Rev5:2008.05.15 原本

蠶小松原工務店 経営管理部門

3. 工事遵守事項


- 1)作業時間及び休日
- ① 作業時間は原則として、午前8時から午後6時までとします。 (前後1時間程度は片づけ清掃の時間とさせて頂きます。) 又、天候・交通事情・その他(品質に関係する作業=コンクリート打設等) により、前記作業時間外に作業を行う必要がある場合と内装工事等の騒音 振動の少ない工事については作業時間を延長させて頂く場合があります。 大型重機搬出入時において夜間早朝作業となる場合があります。
- ② 休日については原則、日曜日・祝日とさせて頂きます。 但し、緊急性を伴う防災作業(台風・地震)並びに、内装工事等の騒音 振動の小さい工事については作業をさせて頂く場合があります。
- ③ 工程については、週間工程表を現場出入口付近に掲示いたします。 ご希望の方については、各戸に配布又は掲示板へ掲示いたします。
- 2) 工事管理及び安全管理
- ① 工事の施工にあたっては、現場代理人が常駐し連絡窓口となります。
- ② 工事現場周囲は仮囲いを設け、児童、近隣にお住いの皆様及び通行人に、 危険のおよぼす事の無いよう、安全な処置を講じます。
- ③ 作業時には、誘導員を配置し、近隣にお住いの皆様及び通行人に、極力ご迷惑をおかけしないよう配慮致します。
- ④ 工事中は、防災・防犯・風紀・衛生等に万全な対策を行い作業致します。


- 3)騒音・振動の抑制と埃の対策
- ① 施工の為の工事機械、車両等の使用に当たっては法令を遵守し、施工場所 使用方法等の検討を充分に行い、低騒音低振動型の建設機械を使用し、騒音 振動の抑制の努めます。
 - 又、規制や法令に定めの無い作業であっても近隣にお住いの皆様方に 極力ご迷惑をおかけしないように充分に配慮致します。
- ② 工事の際、埃の発生が予想される場合についてはシート等にて埃の 拡散防止に努めます。
- 4)環境について
- ① 現場の周辺は常に清潔にし、現場周辺及び隣接地域の環境保全に努めます。
- ② 現場の周囲道路に汚れが発生したら、直ちに清掃を行い美化に努めます。
- 5) 隣接家屋等の保全について
- ① 本件工事に起因し家屋や構造物に損傷等に被害が発生しないよう充分な 予防措置をとります。つきましては着手前に家屋調査を行い、隣接建物の 外観や内観の調査を行います。
- ※ 工事説明会終了後に近隣家屋調査に着手させて頂きます。 何卒、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。


4. 工 事 工 程 表

工 期 2022. 11. 01 ~ 2023. 10. 31

工種	階 数	10月	11月	12月	2023/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	備	考
設 工 事				1 IS 11 II		鉄筋足場架け	足場如			5	小部足場撤去 現	場仮囲い撤去事	第所撤去			
			仮囲い・事務	所設直									-	- \$	10/31	
工事					根切り	り残土搬出・地業							各種	後	竣	
止め工事			親杭打			110							検査	屋	I	
い地業工事					地盤改良	! (柱状杭)								酒查		
1								Phka == * 61 0001			-					
コンクリート工事					持	at CON 耐圧CON	1000	100 000								
型わく工事						Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i		1階スラプ								
失 筋 工 事						基礎配筋	AL 12 Ve	1階スラプ								
跌 骨 工 事							鉄骨建									
									ALC建立	7						
祖積工事																
方 水 工 事									サッシュ	アーリング RF付						
木 工 事										各階各	ED WATER					
瓦スレート工事										カーリハーリ						
金 属 工 事										Hea	各階壁LG	\$・軽天				
左官工事							ピット勾配	各所補修	サッシモ	lタル・各所防:	MONTH					
木製建具工事												各階各所建具枠	・吊込み			
金属製建具工事									各階		2 網戸・					
ガラスエ事										硝子嵌め						
塗 装 工 事											外壁他塗	装 内部他塗	表			
内装工事										耐火被覆・乳	き砲ウレタン ポート	、張り・ユニットフロ	7・クロス貼り・	床仕上げ		
雑 工 事						_					階	段手摺・トイレプー	- ス・各什設・	家具取付け	t	
維種工作物工事				NT 61 / 10 1m2							Manage	外構工	工事			
その他工事				解体伐採												







搬入出予定車両計画

(最大車両/日)

一般資材機材車両 4~5台/日

コンクリートミキサー車

最大35台/コンクリート打設日

残土搬出車両

20~24台/日

鉄骨資材車両

7~10台/日

5-4 搬入出車両計画図



資材機材運搬車両 平ボディ 2~4t車



土砂·資材運搬車両 ダンプ 2~4t車



資材機材運搬車両 平ボディ 6~10t車



コンクリート運搬車両 注サー車 4~10t車



揚重機車両

ラフタークレーン 13~50t車



コンクリート圧送車両

ポンプ車 2~10t車

多 小松原工務店

高南小学校別棟(高南保育園仮園舎)新築工事

搬入出予定車両計画



6. 近隣家屋調査図

近隣家屋調査について

- ・工事現場の周囲、20m以内にお住いの皆様には、 工事による影響の有無を確認する為、事前事後の 家屋調査を予定しておりますのでご協力の程 よろしくお願い申し上げます。
- ・事前家屋調査は令和4年11月1日以降順次、 事後家屋調査は令和5年10月初旬頃を予定して おります。
- ・近隣家屋調査実施日時については後日、 個別に打合せをさせて頂きます。
- ・工事に影響により家屋等に被害が生じた場合は、協議の上、対応させて頂きます。

構造	階数	建物種別	該当建物	
RC造	8	共同住宅	1	
	8	共同住宅	2	
	4	共同住宅	6	
鉄骨造	4	共同住宅	3	
	3	店舖兼住宅	4	
	2	住宅	1	
木造	2	住宅	8	
	2	住宅	9	
	3	住宅	(5)	

図中、建物数値は1階想定床面積、括弧内数値は階を想定した床面積

	/11	松	南	I	務	庄	CHECKED ST	DATE	高南小学校別棟(高南保育園仮園舎)新築工事	DWG-HD
	.1.	14	1/2/			/		SCALE.	近隣家屋調査範囲	

