


評価対象事業案内（1）

番号

令和元年度2号

位置図




事業概要

項 目		整備内容 A	実績 B	進捗率 B / A	摘要
道路	用地取得	300 m ² （見直し案 350 m ² ）	81.41 m ²	27.1%（見直し案 23.2%）	
	整備	200 m ² （見直し案 1,500 m ² ）	0 m ²	0%（見直し案 0%）	
細街路整備		1,000 m ² （変更なし）	475.9 m ²	47.6%（変更なし）	
公園	用地取得	2,100 m ² （見直し案 3,050 m ² ）	1,551.1 m ²	73.9%（見直し案 50.8%）	
	整備	2,000 m ² （見直し案 2,840 m ² ）	1,340.0 m ²	67.0%（見直し案 47.1%）	

見直し概要

- 今後 6 年間に於いて、主要生活道路（計画路線）3 路線の内、防災通り 3 号線を優先して、用地買収を主とした公共整備型の事業を進め、令和 8 年 3 月の完了を目指す。
- 街区公園 1 箇所、小公園 2 箇所を目指す。
- 都市計画道路沿道において防災街区整備事業による老朽住宅等の建替えを促進する。すでに準備組合が平成 30 年度に設立されており、完了予定は令和 5 年度内を目指している。



事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	池袋本町地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地総合防災事業 採択後5年
	継続中止

番号	令和元年度2号
----	---------

↑写真① 防災道路3号線の用地取得箇所①
平成27年度 用地取得 (17.41 m²)

↑写真② 防災道路3号線の用地取得箇所②
平成25年度 用地取得① (58.0 m²)
平成28年度 用地取得② (64.3 m²)


↑写真③ 「池袋本町電車の見える公園」と
防災道路3号線の未拡幅の部分
平成24年度 公園整備済。
道路拡幅予定箇所は園内通路として利用中。

↑写真④ 池袋本町三丁目 20・21 番南地区
防災街区整備事業
令和 2 年 1 月都市計画決定済。
都市計画道路沿道の街区で共同建替え計画が進行中。

写真⑤↑
整備中の「池本だんだん公園」東側

↑「池本だんだん公園」完成予定図

- ・平成28年度 用地取得① (1,116 m²)
- ・平成30年度 用地取得② (434.83 m²)
- ・令和元年度 公園整備
- ・令和2年 3月開園予定



事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	池袋本町地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地総合防災事業 採択後5年
	継 続 中 止