


位置図




事業概要

対象項目		現行計画（見直し前）			見直し案	
		整備計画内容 (A)	実績 令和6年度末時点 (B)	進捗率 (B/A)	整備計画内容 (A')	増減 (A'-A)
道路	取得	1320㎡	0㎡	0%	448㎡	▲872㎡
	整備	1320㎡	0㎡	0%	1290㎡	▲30㎡
細街路	整備	2000㎡	619㎡	31%	919㎡	▲1081㎡
公園 緑地 広場	取得	1000㎡	141.31㎡	14%	609㎡	▲391㎡
	整備	8502㎡	7502㎡	88%	8170㎡	▲332㎡

見直し概要

- ・今後 6 年間に、防災生活道路 6 路線の内、優先整備路線①②③については、用地買収を主とした公共施設整備型の事業を進め、令和 1 3 年 3 月の完了を目指す。整備検討路線④⑤⑥についても、検討を継続する。
- ・優先整備路線①②③の用地買収面積については、当初の計画では全筆買いを想定していた箇所があったが、すべての路線で道路整備に必要な面積に見直した。
- ・細街路整備については、見直し前の 2 0 0 ㎡/年を近年の実績より 5 0 ㎡/年に見直した。
- ・大規模な近隣公園整備（雑司が谷公園）は令和 2 年 3 月に完了したため、密集地内で公園 1 ヶ所（6 6 8 ㎡）の整備を行う。

事業内容を示す図面



事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	雑司が谷・南池袋地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	5年間未着工・10年間継続・その他（ ）
対応方針（案）	継続・中止



↑写真① 優先整備路線①の拡幅予定箇所
目白通りの交差部近くが幅員 5m程度に狭まっている。



↑写真③ 優先整備路線③の拡幅予定箇所
近隣公園である雑司が谷公園につながる。
現況幅員は 2.4～4.0m。



↑写真⑤ 整備検討路線⑤⑥の未拡幅の箇所
雑司が谷霊園と弦巻通りを接続する道路である。
幅員 2.7m～4.6m前後の道路が続く。



↑写真② 優先整備路線②の拡幅予定箇所
目白通りから雑司が谷公園までの最短道路である。
現況幅員は 1.8～3.6m。




↑写真④ 整備検討路線④の未拡幅の箇所
雑司が谷公園と優先整備路線①を接続する
道路である。現況幅員は 2.7m～4.0m。



↑写真⑥ 雑司が谷公園
旧高田小学校跡地を利用して、事業を実施した。
（面積 7,502 m²、令和元年度に整備済み）

事業内容を示す図面



事業の種類	密集市街地総合防災事業
事業の名称	雑司が谷・南池袋地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	5年間未着工・10年間継続・その他（ ）
対応方針（案）	継続・中止