


評価対象事業案内（1）

番号
 令和元年度1号

位置図




事業概要

項目		整備内容 A	実績 B	進捗率 B / A	摘要
道路	用地取得	805 m ²	178 m ²	22.1%	
	整備	1,854 m ²	0 m ²	0 %	
細街路整備		1,500 m ²	548 m ²	36.5%	
公園	用地取得	700 m ²	567 m ²	81.0%	
	整備	1,052 m ²	352 m ²	33.5 %	
建替促進		10 件	0 件	0 %	

見直し概要

- 事業延伸に伴う整備内容・事業量の見直しはせず、平成 27 年度から令和元年度で実施できなかった残事業に取り組んでいく。
- 今後 6 年間に於いて、主要生活道路 6 路線（A、B 1 ～ B 5 路線）の内、B 1 路線（の一部約 200m）、B 4 路線（の未整備部分約 140m）の 2 路線を優先して、用地買収を主とした公共整備型の事業を進め、令和 7 年度の完了を目指す。
 - 小公園を 2 ヶ所整備する。
 - 主要生活道路沿道周辺において、共同化等の事業助成を実施し、老朽住宅の建替えを促進する。



事業の種類	密集市街地総合防災事業
地区名	上池袋地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地総合防災事業 採択後 5 年
	継続 中止



← 写真①

主要生活道路B4路線の拡幅部分

民間大規模マンション開発と連携して区道を付け替え、幅員8mの道路として整備した（平成16年度）。



← 写真②

主要生活道路B4路線の未拡幅の部分

幅員 2.4m～3.6m程度の道路が続く。



← 写真③

主要生活道路B4路線沿道の後背地における買収用地

面積は178㎡（平成28年度に取得）。



← 写真④

補助82号線から救援センター（池袋第一小学校）につながる沿道の買収用地

面積は156㎡（平成29年度に取得）。



← 写真⑤

主要生活道路B1路線の未拡幅の部分


幅員 3.6m前後の道路が続く。



← 写真⑥

主要生活道路B1路線の未拡幅の部分

学校改築に伴う沿道整備により幅員5mまで整備された。



事業の種類	密集市街地総合防災事業
地区名	上池袋地区
評価の実施主体	豊島区
事業所管部署	豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
評価該当要件	密集市街地総合防災事業 採択後5年
対応方針（案）	継続・中止