

千川中学校複合施設における開校（開設）時期の変更について

1. 改築計画の概要

千川中学校の改築は、令和6年4月から現校舎の解体工事を開始し、新校舎の開設は令和8年2学期を予定していた。約2年半の改築工事中は、旧平和小学校跡地に建設中の西部区民事務所複合施設「学び舎びいす」に仮移転する計画であった。



「学び舎びいす」



2. 開校（開設）時期の変更

- 基本設計終了後、令和5年7月より実施設計を進めるなかで各部の施工方法等を詳細に検討してきた。特に地下階についてはボリュームが大きく当初想定より施工時間がかかること、さらに資材調達難や2024問題等建設業を取り巻く状況を考慮し、検討した結果12月上旬に4カ月程度の工事期間の延伸が必要であるとの判断に至った。これらのことより令和8年度中の開校が困難となった。（詳細な竣工時期は精査、調整中）
- このため12月中旬、令和6年度に千川中学校入学予定の保護者に対して、入学から卒業までの3年間を学び舎びいす（仮校舎）に通学となる旨の通知を入学決定通知と併せて周知し、同時に区議会各会派へも情報提供を行った。
- なお開校（開設）時期については、変更前の1年後となる令和9年2学期（9月）に変更し、併設する西部子ども家庭支援センターと教育センターについても同様とする。

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
変更前 (令和4年9月)	解体(9カ月)	改築工事(21カ月)	竣工	開校(開設)

変更後	解体(9カ月)	改築工事(25カ月+α)		開校
-----	---------	--------------	--	----

※竣工時期は精査、調整中

3. 今後の対応

議会報告後に、学区域内の保護者（要小学校・高松小学校）、建替え等を考える会、学校運営協議会、地元町会に対して、令和9年2学期（9月）に開校（開設）となる説明を実施する。