

第 4 章

公共施設更新計画の 進捗状況

1 公共施設更新計画の進捗管理

この実施計画では、「豊島区基本構想」及び「豊島区基本計画」（令和 7 年 3 月策定）の方針に基づき、必要な区民サービスを持続的に提供しつつ、老朽化の進む住宅や学校などの公共施設を計画的に更新する「公共施設更新計画」（令和 7 年 3 月策定）の進捗管理を行います。

ここでは、新たに整備する施設や改築を行う施設、長寿命化改修を行う施設だけでなく、施設の機能回復や維持を目的とした部分的な改修を行う施設も含め、直近の具体的なスケジュールや改修内容等を示します。

また、個別の施設に係る方向性やスケジュールを定める新たな「施設に関する個別の計画」を策定した場合は、その計画を反映するとともに、必要に応じてスケジュールの変更等を行うことにより、柔軟かつ着実な施設更新を進めていきます。

- ・部分的な改修は、令和 7 年度予算にかかる案件を中心に掲載しています。
- ・緊急や応急修繕補修は、掲載しておりません。
- ・各施設は原則、町名順に掲載しています。

2 暫定活用施設・未利用地の状況

学校や保育園等で活用していた施設や未利用の用地について、直近の状況等を示します。

※各項目の基準日は原則、令和 7 年 4 月 1 日



1

公共施設更新計画の進捗管理

① 保育園等

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|------------|-----|---|---------------|---------------------|-------------|-------|
| 1 | 駒込第一保育園 | 保育課 | 【今後の予定等】 屋上、外階段の改修を行う。 | | 設計 | 改修 | |
| 2 | 駒込第三保育園 | 保育課 | 【今後の予定等】 照明の改修を行う。 | | 設計 | 改修 | |
| 3 | 巢鴨第一保育園 | 保育課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 改築中は、区民ひろば清和複合施設に整備する仮園舎を活用する。 (令和8年3月仮移転予定) | 仮園舎整備 | 仮園舎で運営 (令和8年3月～) | | |
| | | | | | 仮園舎整備 設計 | 設計 解体・整備 | 整備 |
| 4 | 西巢鴨第三保育園 | 保育課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 外壁等の改修を行う。 | 設計 | 改修 | | |
| 5 | 北大塚すくすくルーム | 保育課 | 【今後の予定等】 照明の改修を行う。 | | 設計 | 改修 | |
| 6 | 高南保育園 | 保育課 | 【現状】 高南小学校別棟仮園舎で運営中 【今後の予定等】 改築を行う。 (令和7年6月開設予定) | 整備 (仮園舎運営) | 整備 (仮園舎運営) 開設 | | |
| 7 | 南長崎第二保育園 | 保育課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | | 設計・改修 | 改修 | |
| 8 | 認定こども園 | 指導課 | 【今後の予定等】 幼児教育センター及び区立幼稚園の取組状況・成果などを見定めながら、次期教育ビジョン(令和12～16年度)の策定時に改めて方向性を検討する。 | 検討 | 方向性の検討 | | |

② 子ども支援施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|--------|--------|---|-------|-------------|-------|-------|
| 9 | 児童養護施設 | 子育て支援課 | 【今後の予定等】 区有地における、里親と里親委託児童への支援や子育て支援機能を備えた多機能型児童養護施設の誘致に向けた調査・検討を行う。 | 方針決定 | 誘致に向けた調査・検討 | | |

③ 地域区民ひろば

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 10 | 区民ひろば清和 複合施設 (仮園舎併設) | 地域区民ひろば課 保育課 | 【現状】 区民ひろば清和(第一・第二)、巣鴨第一保育園(分園含む)は現施設で運営中。 【今後の予定等】 旧保健福祉部分庁舎跡地に区民ひろば清和(第一と第二が統合)と巣鴨第一保育園仮園舎を整備する。 (令和8年4月開設予定) | 整備 | | 開設 | 運営 |
| 11 | 区民ひろば高南 第二複合施設 (高田介護予防センター併設) | 地域区民ひろば課 高齢者福祉課 | 【現状】 区民ひろば高南第二は仮施設(区民ひろば高南第一)で運営中 介護予防センター機能は、特別養護老人ホーム山吹の里の地域交流スペースで代替。 【今後の予定等】 長寿命化改修を行う(昇降機設置を含む)。 (令和8年2月リニューアル予定) | 設計 改修 (仮施設運営) | 改修 (仮施設運営) リニューアルオープン | / | |
| 12 | 区民ひろば池袋本町 (池袋本町第一区民集会所併設) | 地域区民ひろば課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 都市計画道路補助82号線整備に伴い、都有地の返還を行うことから旧文成小学校に仮移転する。 (令和7年9月仮移転予定) 本移転先は、旧文成小学校の今後の活用方法を含めて検討する。 | 運営 | 仮施設で運営 (令和7年9月～) | | |
| | | | | 解体設計 | 解体設計 解体 | 解体 | / |

④ 集会施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|------------------------------|------------|---|------------------|---------------------------|------------|-------|
| 13 | 千早地域文化創造館 | 生涯学習・スポーツ課 | 【現状】 休館中(令和6年12月～) 【今後の予定等】 現地で改築を行う。 (令和9年4月開設予定) | 設計 解体 (休館) | 解体 整備 (休館) | 整備 (休館) | 開設 |
| 14 | 池袋本町第一区民集会所 (区民ひろば池袋本町併設) | 地域区民ひろば課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 区民ひろば池袋本町の仮移転中は休館する。 (令和7年9月から休館予定) | 運営 | 休館 (令和7年9月～) 整備方針検討 | | |

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|--------------------------------------|-------|--|--------|------------------|-------|-------|
| 15 | 西池袋第二 区民集会室 (福祉ホーム さくらんぼ併設) | 障害福祉課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 併設している福祉ホームさくらんぼ とともに、長寿命化改修を行う。 改修中は、休館する。 (令和9年1月リニューアル予定) | 運営 | 休館 (令和7年10月～) | | |
| | | | | 改修 | 改修 リニューアル | | |
| 16 | 池袋第三 区民集会室 (池袋図書館併設) | 図書館課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 併設している池袋図書館の周辺を含 めたエリア全体としての防災性と地 域の魅力を高める方策を検討する中 で、改築プランを検討する。 | 整備方針検討 | | | |

⑤ スポーツ施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|---|---|---|----------|---------------------|---------------|-------|
| 17 | 千登世橋 教育文化センター (雑司が谷体育館、 雑司が谷地域文化 創造館、教育セン ター等) | 生涯学習・ スポーツ課 文化事業課 教育セン ター 子ども 若者課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 照明改修を行う。 改修を伴う再整備計画を検討する。 千川中学校の改築にあわせて、教育 センターのほぼ全ての機能を移転 する。 (令和10年9月移転予定) | 再整備計画の検討 | | | |
| | | | | | 改修 | | |
| 18 | 総合体育場 (朋有小学校) (西巣鴨中学校) | 生涯学習・ スポーツ課 学校施設課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 朋有小学校と総合体育場の敷地を 一体的に活用し、総合体育場に朋有 小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小 中連携校を整備する。 (令和16年度開設予定) 小中連携校を整備後、朋有小学校の 位置に総合体育場を整備する。 (令和18年度開設予定) 令和7年度から考える会を設置し、 検討を進める。 | 計画公表 | 考える会 | 設計 | |
| 19 | 池袋スポーツ センター | 生涯学習・ スポーツ課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 プール及び機械・電気設備、外壁・ 屋上の改修を行う。 改修中、プールは休館 (令和7年12月～令和9年2月) | 設計 | 設計 改修 (プール休館) | 改修 (プール休館) | |
| 20 | 西巣鴨体育場 | 生涯学習・ スポーツ課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 西巣鴨地区特別養護老人ホームの 状況により判断する。 | 検討 | 特養ホームの状況で判断 | | |

⑥ 図書館

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|----------------------------|------|---|------------------------|------------|----------------------|------------|
| 21 | 上池袋図書館 | 図書館課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 長寿命化改修を行う。 改修中は休館。(休館中は、豊島清掃事務所内で予約図書貸出を実施) (令和8年6月リニューアル予定) | 設計 改修準備 (休館) | 改修 (休館) | リニューアル オープン | |
| 22 | 池袋図書館 (池袋第三 区民集会室併設) | 図書館課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 池袋図書館の空調、受変電設備の改修を行う。 (令和8年4~7月予定) 周辺を含めたエリア全体としての防災性と地域の魅力を高める方策を検討する中で、改築プランを検討する。 | 整備方針検討 | | 改修 (休館) | |
| 23 | 千早図書館 | 図書館課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 現地で改築を行う。 (令和10年4月開設予定) 改築中は休館。(休館中は、旧千早地区保育所仮園舎で予約図書貸出を実施) | 設計 | | 解体 整備 (休館) | 整備 (休館) |

⑦ 保健衛生施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|-------|---|---|---------|-------|-------------------|-------|
| 24 | 池袋保健所 | 地域保健課 (保健所 設置準備 担当含む) 都市計画課 (都市再生 担当) | 【現状】 都市再生機構用地の仮施設で 運営中 【今後の予定等】 南池袋二丁目C地区の再開発ビル に移転する。 (令和8年5月移転予定) | 運営(仮施設) | | 仮施設解体 用地返還 | |
| | | | | 整備 | | 移転 | |

⑧ 住宅施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|---|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 25 | 西巢鴨二丁目 アパート | 住宅・ マンション課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 昇降機の更新を行う。 | | 調査 | 設計 | 改修 |
| 26 | 千早四丁目 アパート (1・2号棟) | 住宅・ マンション課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 1号棟は長寿命化改修(昇降機設置を含む)を行う。 (令和7年4月リニューアル予定) 2号棟は、区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな公営住宅として再整備するため、長寿命化改修から改築に変更する。 (令和11年度開設予定) | 改修 (1号棟) | リニューア ル オープン (1号棟) | | |
| | | | | 設計 計画改定 | 検討 | 設計 | 解体 |
| 27 | 千川二丁目 アパート | 住宅・ マンション課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな公営住宅として再整備する。 (令和12年度開設予定) | 計画改定 | 検討 | | 設計 |
| 28 | 要町三丁目 アパート | 住宅・ マンション課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな公営住宅として再整備する。 (令和14年度開設予定) | 計画改定 | | 検討 | |
| 29 | 巢鴨つつじ苑 複合施設 (巢鴨つつじ苑、 巢鴨地域文化 創造館) | 住宅・ マンション課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 昇降機、照明の更新を行う。 | | 改修 (昇降機) | 改修 (照明) | |
| 30 | 長崎つつじ苑 複合施設 (長崎つつじ苑、 長崎第二豊寿園) | 住宅・ マンション課 高齢者 福祉課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 長崎第二豊寿園の長寿命化改修を行う。改修中は休園。 (令和8年4月リニューアル予定) | 改修 (つつじ苑 ・豊寿園) | 改修 (豊寿園休園) | リニューア ル オープン (豊寿園) | |
| 31 | 千川つつじ苑 複合施設 (千川つつじ苑、 千川区民集会所、 千川豊寿園等) | 住宅・ マンション課 高齢者 福祉課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 照明の改修を行う。 千川豊寿園の内装改修を行う。 改修中は休園。(令和8・9年度) | | 設計 (豊寿園) | | 改修 (豊寿園休園) |

⑨ 文化施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|----------------|-------|---|-------|-------|---------------|-------|
| 32 | としま産業振興 プラザ | 産業振興課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 体育室の改修を行う。 改修中、体育室は休館。 (令和8年度後半予定) | | 設計 | 改修 (体育室休館) | |
| 33 | (仮称) さくら記念館 | 観光課 | 【今後の予定等】 駒込地域仮校舎内に(仮称)さくら記念館・集会所を併設する。 (令和11年度開設予定) | 検討 | 解体・設計 | | 整備 |

⑩ 障害者施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|--------------------------------------|-------|--|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 34 | 福祉ホーム さくらんぼ (西池袋第二 区民集会室併設) | 障害福祉課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 長寿命化改修を行う。 改修中は、旧朝日中学校校舎を 仮施設として活用する。 (令和9年1月リニューアル予定) | 設計 | 仮施設で運営 (令和7年10月～) | | |
| | | | | | 改修 | 改修 リニューアル | |
| 35 | 重度障害者等 居住施設 (要町一丁目 未利用地) | 障害福祉課 | 【現状】 閉鎖管理中 【今後の予定等】 区有地に、重度の障害者にも対応 した居住施設の誘致を行う。 (令和9年度開設予定) | 公募 | 民間による整備 (用地貸付) | | 開設 (用地貸付) |

⑪ 高齢者施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|------------------------------------|-------|--|-------|--------|-------|-------|
| 36 | 西巣鴨地区 特別養護老人 ホーム (西巣鴨体育場) | 福祉総務課 | 【現状】 西巣鴨体育場として運営中 【今後の予定等】 特養ホームの誘致は、直近の待機 者及び入所者の状況や在宅介護 サービスの整備状況から、引き続 き待機者及び入所状況を見なが ら、次期介護保険事業計画(令和 9~11年度)の策定時期に改めて 方向性を検討する。 | 検討 | 方向性の検討 | | |

⑫ 自転車施設

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|--------------------------------|-------|--|-------------|-------------------|-------|-------|
| 37 | 大塚駅北口路上 自転車駐車場 | 土木管理課 | 【今後の予定等】 大塚駅北口の路上に自転車駐車場 を整備する。 (令和8年3月末までに開設予定) | 整備 (2期目) | 整備 (2期目) 開設 | | |
| 38 | 巣鴨駅北 自転車駐車場 | 土木管理課 | 【今後の予定等】 駐輪設備等を改修する。 | | 改修 | | |
| 39 | 第三次自転車総合 計画に位置付けた 自転車駐車場 | 土木管理課 | 【今後の予定等】 「第三次豊島区自転車等の利用と 駐輪に関する総合計画」を策定し、 自転車利用の将来需要も見据えた 区民ニーズに対応していくため、 民間の創意工夫を活かしながら、 区全体の区立駐輪場を対象として 最適な再整備を進める。 | | 計画策定 | 設計・整備 | |

⑬ 公園

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|-------------------------------------|-------|--|-------|----------------------|----------------------|-------|
| 40 | としま キッズパーク | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 令和8年12月末に都市再生機構に用地を返還することに伴い、移転先を検討する。 | 運営 | 移転先検討 | 移転 用地返還 | |
| 41 | 大塚台公園 | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 全面改修を行う。 (令和10年度リニューアル予定) | 検討・設計 | 設計 | 改修 | |
| 42 | 池袋本町三丁目 テビZZ子供遊園 | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 都市計画道路補助82号線の整備に伴い、令和8年9月末に児童遊園敷地(都有地)の一部返還を行うため、規模を縮小する。 | 運営 | | 規模縮小 (都有地返還) | |
| 43 | (仮称) 高松一丁目公園 (千川中学校 プール敷地) | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 千川中学校の改築にあわせて、千川中学校プール敷地(飛び地)に公園整備を行う。 (令和10年4月開設予定) | 解体 | | 設計 | 整備 |
| 44 | 千早二丁目公園 | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 千早地域文化創造館の改築にあわせて、全面改修を行う。 (令和9年2月リニューアル予定) | | 設計 | 改修 リニューアル オープン | |
| 45 | 南長崎六丁目 児童遊園 | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 令和6年度に全面改修予定であったが令和7年度に延伸する。 (令和8年3月リニューアル予定) | 改修予定 | 改修 リニューアル オープン | | |
| 46 | 公園等再構築プラン に基づく公園・児童 遊園 | 公園緑地課 | 【今後の予定等】 「公園等再構築プラン(仮)」を策定し、エリアごとの利用者ニーズ把握の上で、各公園の用途に役割を決め、特徴のある公園づくりを行う。 | | 計画策定 | 設計・改修・計画更新 | |

⑭ 事務所・倉庫等

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|---------------------------------------|---|--|-------|---|----------|-------|
| 47 | 東部区民事務所 (東京広域勤労者 サービスセンター 含) | 東部区民 事務所 高齢者 福祉課 障害福祉課 子ども 家庭支援 センター ごみ減量 推進課 産業振興課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 現地で改築を行う。改築後は東部区民事務所、東部高齢者総合相談センター、東部障害支援センター、東部子ども家庭支援センターを複合化する。 (令和13年度頃開設予定) 改築中、東部区民事務所は都営南大塚二丁目アパート及び豊島リサイクルセンターに分かれて仮移転する。 勤労者サービスセンターは旧文成小学校に移転する。 | 計画公表 | 仮施設で運営 (東部区民事務所：令和7年11月～) (勤労者サービスセンター：令和8年2月～) | | |
| | | | | | 設計 | 設計 解体 | 整備 |
| 48 | シルバー人材 センター | 福祉総務課 | 【今後の予定等】 令和9年度中から、旧真和中学校に移転する。 | | 運営 | | 移転 |

⑮ 学校（子どもスキップ含む）

（i）新設・改築

| No. | 施設名 | 所管課 | 内 容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|--|---|---|---------------------|-------|---------------|-------|
| 49 | 駒込地域仮校舎 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 民間事業者から借地した敷地に、駒込中学校、駒込小学校、仰高小学校の仮校舎を整備する。 仮校舎内に（仮称）さくら記念館・集会室を併設する。 （令和11年度開設予定） | 計画公表 | 解体・設計 | | 整備 |
| 50 | 駒込中学校 | 学校施設課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 改築に向けて、令和7年度から考える会を設置し、検討を進める。 改築中は駒込地域仮校舎に移転する。 （令和15年度開設予定） | 計画公表 | 考える会 | | 設計 |
| 51 | 千川中学校 複合施設 （千川中学校、 西部子ども家庭 支援センター、 教育センター、 地域交流スペース） | 学校施設課 子ども家庭 支援センター 教育センター 図書館課 文化事業課 | 【現状】 千川中学校は、学び舎びいす（仮校舎）で運営中 【今後の予定等】 千川中学校改築にあわせて、西部子ども家庭支援センターと教育センターのほぼ全ての機能を複合化する。 （令和10年9月開設予定） | 設計 解体 （仮校舎運営） | | 整備 （仮校舎運営） | |
| 52 | 朋有小学校 仮設校舎 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 児童数増加に対応するため、仮設校舎を整備する。 （令和7年9月開設予定） | 設計・整備 | 整備・開設 | | |
| 53 | 朋有小学校 西巣鴨中学校 （総合体育場） | 学校施設課 生涯学習・ スポーツ課 | 【現状】 運営中 【今後の予定等】 朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用し、総合体育場に朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連携校を整備する。 （令和16年度開設予定） 小中連携校を整備後、朋有小学校の位置に総合体育場を整備する。 （令和18年度開設予定） 令和7年度から考える会を設置し、検討を進める。 | 計画公表 | 考える会 | | 設計 |

(ii) 部分的な改修

| No. | 施設名 | 所管課 | 内容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|-------------|----------------------------|---|---------------|---|------------------------|-------|
| 54 | 仰高小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調、照明、特別教室の改修を行う。 | 設計 (空調・照明) | 設計 (特別教室) 改修 (空調・照明) | 改修 (特別教室) | |
| 55 | 清和小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | | 設計・改修 | 改修 | |
| 56 | 豊成小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 照明、校庭の改修を行う。 | | 設計 (校庭) 改修 (照明) | 改修 (校庭) | |
| 57 | 南池袋小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 普通教室の改修を行う。 | | 改修 | 児童数を踏まえながら 改修を検討 | |
| 58 | 池袋小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | 設計・改修 | 改修 | | |
| 59 | 高南小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 普通教室、特別教室、照明の改修を行う。 | 設計 (照明) | 設計 (特別教室) 改修 (照明・ 普通教室) | 改修 (特別教室) | |
| 60 | 高南小学校 別棟 | 学校施設課 保育課 放課後 対策課 | 【現状】 子どもスキップ高南及び高南保育園 の仮園舎として運営中 【今後の予定等】 仮園舎後は、学校及び子どもスキ ップとして活用する。活用の際し、学 校図書館を学習情報センター化する。 | 設計 | 改修 | | |
| 61 | 朝日小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 学習室、空調、照明、屋上、給食室 の改修を行う。 | | 設計 (学習室・ 屋上・給食室) 改修 (空調・照明) | 改修 (学習室・ 屋上・給食室) | |
| 62 | 巣鴨小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 音楽室の改修を行う。 | | 設計 (音楽室) | 改修 (音楽室) | |
| 63 | 富士見台小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 校庭、受変電設備の改修を行う。 | | 改修 (校庭・受変電) | | |
| 64 | 椎名町小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | | 設計・改修 | | |
| 65 | 千早小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調、特別教室の改修を行う。 | 改修 (空調・照明) | 設計 (特別教室) 改修 (空調) | 改修 (特別教室) | |

| No. | 施設名 | 所管課 | 内 容 (現状・今後の予定等) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
|-----|---------------|------------|--|----------------|-------------------|------------|-------|----------------|
| 66 | 長崎小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | 設計・改修 | 改修 | | | |
| 67 | 高松小学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 空調、体育館屋根の改修を行う。 | 改修 (照明) | 設計・改修 (空調・体育館) | | | 改修 (空調・体育館) |
| 68 | 巢鴨北中学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 普通教室の改修を行う。 | | | 設計 | 改修 | |
| 69 | 千登世橋中学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 照明の改修を行う。 | | | 設計 | 改修 | |
| 70 | 明豊中学校 | 学校施設課 | 【今後の予定等】 外壁、プール、照明の改修を行う。 | 設計 (外壁・プール) | 改修 (外壁・プール) | 改修 (照明) | | |
| 71 | 子どもスキップ 仰高 | 放課後 対策課 | 【今後の予定等】 照明の改修を行う。 | 設計 | 改修 | | | |
| 72 | 子どもスキップ 清和 | 放課後 対策課 | 【今後の予定等】 区民ひろば清和第二移転後のスペースをスキップで活用する。 | プラン検討 | 改修 (屋外階段) | | | 活用 |
| 73 | 子どもスキップ 巢鴨 | 放課後 対策課 | 【今後の予定等】 空調の改修を行う。 | | | 設計・改修 | | |